

Aufheizprotokoll 12 - 14 Tage

für Zement - Fließ - Estriche (**K-SCREED**)

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer:

Zusatzmitteldosierung: ml **K-SCREED** / pro Mischung 50 kg Zement

Estrich eingebaut am:

Funktionsheizen begonnen am:

min. / max. Estrichdicke:

Rohrüberdeckung:

Protokoll Funktionsheizen:

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift / Techniker
Die ersten 24 - 72 Std.	Kein Heizen zulässig		
4. Tag	+25 °C		
5. Tag	+35 °C		
6. Tag	+45 °C		
7. Tag	+45 °C		
8. Tag	+35 °C		
9. Tag	+20 °C und durchlaufen lassen		

Achtung: Keine Nachtabsenkung!

Weitere Hinweise in den Prospekten und Produktdatenblätter.

Ein Aufheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Estrichleger vorgelegt werden

(lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)

Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durch zu führen!

Unterschriften:

Ort / Datum Fachfirma für Estricharbeiten

Ort / Datum Fachfirma für Heizungsbau